

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA TERMINADO LA OBRA. FAM 2009

2a. ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA).

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
- 2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE.
- 3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.

2da. ETAPA DE LA OBRA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (ICAP).

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
- 2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE.
- 3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

2da. ETAPA ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH.

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
- 2) EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA SE LLEVO ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
- 3) LA OBRA INICIO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2009 Y SE TERMINARA EL 17 DE MAYO DE 2010.
- 4) LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 89%.

4.- CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERÁMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR.

- A) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
- B) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.
- C) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

2a. ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
- 2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE.
- 3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA TERMINADO LA OBRA. FAM 2008

CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y TALLERES DE LA DES ICEA.

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS A LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN SEPTIEMBRE DE 2009.
- 2) EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA SE LLEVO ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
- 3) LA OBRA INICIO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009 Y SE TERMINARA EL 5 DE JULIO DE 2010.
- 4) LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 74%.

CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA DES ICSA

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS A LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN SEPTIEMBRE DE 2009.
- 2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE.
- 3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DES DE LA UAEH.

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS A LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN SEPTIEMBRE DE 2009.
- 2) ESTE OBRA ENGLOBA UN TOTAL DE 22 ACCIONES A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES INSTITUTOS Y ESCUELAS SUPERIORES DE LA UAEH.
- 3) EN EL MES DE FEBRERO SE ADJUDICARON DE FORMA DIRECTA 7 OBRAS DE LAS CUALES 2 YA SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y LAS OTRAS 5 EN PROCESO.
- 4) EN ESTE MES SE ADJUDICARON 2 OBRAS LAS CUALES FUERON POR MEDIO DE LICITACIÓN PUBLICA LA CUALES SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR A PRINCIPIOS DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE.
- 5) EN ESTE MES SE INICIO EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE 3 OBRAS LAS CUALES SE PROGRAMA TERMINAR EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE.
- 6) LAS OBRAS RESTANTES ESTÁN EN PROCESO DE TERMINACIÓN DE PRESUPUESTO Y VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, TENIÉNDOSE COMO FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN A MAS TARDAR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA TERMINADO LA OBRA. FAM 2007

CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª ETAPA DE LA DES DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS ICEA.

- 1) LOS RECURSOS SE GESTIONARON ANTE LA SEP EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA POR LA UNIVERSIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITANDO RECURSOS PARA LA SEGUNDA ETAPA, DESTINANDO DICHA INSTANCIA PARA ESTA UNIVERSIDAD LA CANTIDAD DE \$30'000,000.00 EN DOS PROYECTOS AUTORIZADOS LA 2da. ETAPA DE LA DES DE ICEA Y UN EDIFICIO PARA LA DES DE ICESA, DE MANERA OFICIAL EN EL MES DE MARZO DE 2007.
- 2) SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DES DE ICESA Y SEAN REASIGNADOS EN SU TOTALIDAD A LA DES DE ICEA; ANTE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN DICIEMBRE DE 2007 LO CUAL FUE AUTORIZADA EN ENERO DE 2008.
- 3) SOLICITUD A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA REPROGRAMACIÓN Y REASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS A LA 2da. ETAPA DE ICEA EN ENERO DE 2008.
- 4) SOLICITUD DE PREDIO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS EN EL MES DE JUNIO DE 2006.
- 5) SE TUVIERON VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA VER PROPUESTAS DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS. SE PROPUSO LA DONACIÓN DE LOTES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA PARTE POSTERIOR DEL IHMSys (INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) LOS CUALES NO ERAN FACTIBLES YA QUE TENÍAN PENDIENTES PRONUNCIADAS Y EL COSTO PARA CONFORMAR PLATAFORMAS SERÍA MUY ELEVADO. EL DÍA 29 DE ENERO DE 2007 SE PUBLICO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DECRETO DE DONACIÓN DE DICHOS PREDIOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD.
- 6) SE REALIZARON DIVERSAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA ANALIZAR PREDIOS CON MAYOR FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS, CONCLUYENDO CON LOS LOTES QUE SE UBICAN AUN COSTADO DE LA HACIENDA LA CONCEPCIÓN, EN EL CAMINO A TILCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA. EL DECRETO DE DONACIÓN DE LOS PREDIOS SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 01 DE OCTUBRE DE 2007.
- 7) CON EL TERRENO DONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS, EL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO CON EL QUE SE GESTIONARON LOS RECURSOS NO SE AJUSTABA A ÉSTOS, POR LO QUE SE VIÓ LA NECESIDAD DE HACER UN NUEVO PROYECTO (PLAN MAESTRO) EN BASE A LA TIPOLOGÍA DEL TERRENO.
- 8) SE CREA EN ABRIL DE 2008 EL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO PARA ESTUDIOS DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO Y EN MAYO DEL MISMO AÑO SE REALIZA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA CUANDO MENOS A TRES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO Y ANTEPROYECTO DEL CAMPUS DE LA DES DEL ICEA.
- 9) DE MAYO A OCTUBRE DE 2008 REALIZARON ESTUDIOS PRELIMINARES DE MECÁNICA DE SUELOS Y DEL PROYECTO EJECUTIVO.
- 10) DE FEBRERO A ABRIL DE 2009 SE VALIDA EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE TRAMITAN CAMBIOS DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONTRATO A ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 11) EN EL MES DE MAYO DE 2009 SE HICIERON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR LA PRIMERA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 30% POR UN MONTO DE \$9,000,000.00 DEL TOTAL DE LOS RECURSOS CONTANDO CON EL CONTRA-RECIBO PARA EL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS EL 25 DE MAYO DE 2009.
- 12) DEPOSITO DE RECURSOS DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO A LA U.A.E.H EN EL MES DE JUNIO DE 2009.
- 13) LICITACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE MATERIALES JULIO DE 2009
- 14) CON LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIALES SE DA INICIO A LA OBRA EL 10 DE AGOSTO DE 2009.
- 15) EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 SE GESTIONO ANTE GOBIERNO DEL ESTADO LA AMPLIACIÓN AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN, RECIBIENDO EN EL MES DE ENERO DE 2010 LA AUTORIZACIÓN DE LA MISMA AL MES DE JUNIO DE 2010
- 16) EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 SE HICIERON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 30% POR UN MONTO DE \$9,000,000.00 DEL TOTAL DE LOS RECURSOS.
- 17) EL 27 DE ENERO DE 2010 SE RECIBE LA CANTIDAD DE \$615,242.08 A CUENTA DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
- 18) AL 15 DE MARZO DE 2010 LA UNIVERSIDAD NO HA RECIBIDO EL DEPÓSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA OBRA HASTA CONTAR CON RECURSOS PARA LA CONTINUACIÓN DE LA MISMA. SE PRESENTA Y SOLICITA AL COMITÉ DE OBRA Y A LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO PARA SU AUTORIZACIÓN.
- 19) LA UNIVERSIDAD EN LA TERCERA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE 2010 RECIBE A CUENTA LA CANTIDAD DE \$4,000,000.00 QUE CORRESPONDE A LA MITAD DEL MONTO TOTAL DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN REACTIVÁNDOSE LA OBRA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
- 20) A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 48%

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA TERMINADO LA OBRA. FAM 2009

2a. ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (ICSA).

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
- 2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE.
- 3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.

2da. ETAPA DE LA OBRA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE APOYO A LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (ICAP).

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
- 2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE.
- 3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.

2da. ETAPA ARCHIVO GENERAL DE LA UAEH.

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
- 2) EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA SE LLEVO ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
- 3) LA OBRA INICIO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2009 Y SE TERMINARA EL 17 DE MAYO DE 2010.
- 4) LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 89%.

4.- CONSTRUCCIÓN DE LOS TALLERES DE ESCULTURA EN PIEDRA, ESCULTURA EN MADERA, ESCULTURA EN METAL, TRABAJO EN CERÁMICA, PATIO DE MANIOBRAS Y OBRA EXTERIOR.

- A) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
- B) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.
- C) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

2a. ETAPA DE LA RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE ARTES (CASA GRANDE).

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS EN PARTES A LA UNIVERSIDAD CON SUS INTERESES RESPECTIVOS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
- 2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE.
- 3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA TERMINADO LA OBRA. FAM 2008

CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y TALLERES DE LA DES ICEA.

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS A LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN SEPTIEMBRE DE 2009.
- 2) EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA SE LLEVO ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.
- 3) LA OBRA INICIO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009 Y SE TERMINARA EL 5 DE JULIO DE 2010.
- 4) LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 74%.

CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA DES ICSA

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS A LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN SEPTIEMBRE DE 2009.
- 2) SE ESTA CONCLUYENDO EL PROYECTO EJECUTIVO PARA ENVIAR A VALIDAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL MES DE MAYO Y LICITAR ENTRE LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE.
- 3) SE PROGRAMA INICIAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DES DE LA UAEH.

- 1) LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS A LA UNIVERSIDAD CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN SEPTIEMBRE DE 2009.
- 2) ESTE OBRA ENGLOBA UN TOTAL DE 22 ACCIONES A REALIZARSE EN LOS DIFERENTES INSTITUTOS Y ESCUELAS SUPERIORES DE LA UAEH.
- 3) EN EL MES DE FEBRERO SE ADJUDICARON DE FORMA DIRECTA 7 OBRAS DE LAS CUALES 2 YA SE ENCUENTRAN TERMINADAS Y LAS OTRAS 5 EN PROCESO.
- 4) EN ESTE MES SE ADJUDICARON 2 OBRAS LAS CUALES FUERON POR MEDIO DE LICITACIÓN PUBLICA LA CUALES SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR A PRINCIPIOS DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE.
- 5) EN ESTE MES SE INICIO EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE 3 OBRAS LAS CUALES SE PROGRAMA TERMINAR EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE.
- 6) LAS OBRAS RESTANTES ESTÁN EN PROCESO DE TERMINACIÓN DE PRESUPUESTO Y VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, TENIÉNDOSE COMO FECHA PROGRAMA DE TERMINACIÓN A MAS TARDAR EN EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

CAUSAS POR LAS QUE NO SE HA TERMINADO LA OBRA. FAM 2007

CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª ETAPA DE LA DES DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS ICEA.

- 1) LOS RECURSOS SE GESTIONARON ANTE LA SEP EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA POR LA UNIVERSIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITANDO RECURSOS PARA LA SEGUNDA ETAPA, DESTINANDO DICHA INSTANCIA PARA ESTA UNIVERSIDAD LA CANTIDAD DE \$30'000,000.00 EN DOS PROYECTOS AUTORIZADOS LA 2da. ETAPA DE LA DES DE ICEA Y UN EDIFICIO PARA LA DES DE ICESA, DE MANERA OFICIAL EN EL MES DE MARZO DE 2007.
- 2) SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DES DE ICESA Y SEAN REASIGNADOS EN SU TOTALIDAD A LA DES DE ICEA; ANTE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN DICIEMBRE DE 2007 LO CUAL FUE AUTORIZADA EN ENERO DE 2008.
- 3) SOLICITUD A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE LA REPROGRAMACIÓN Y REASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS A LA 2da. ETAPA DE ICEA EN ENERO DE 2008.
- 4) SOLICITUD DE PREDIO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS EN EL MES DE JUNIO DE 2006.
- 5) SE TUVIERON VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA VER PROPUESTAS DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS. SE PROPUSO LA DONACIÓN DE LOTES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA PARTE POSTERIOR DEL IHMSys (INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) LOS CUALES NO ERAN FACTIBLES YA QUE TENÍAN PENDIENTES PRONUNCIADAS Y EL COSTO PARA CONFORMAR PLATAFORMAS SERIA MUY ELEVADO. EL DÍA 29 DE ENERO DE 2007 SE PUBLICO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DECRETO DE DONACIÓN DE DICHOS PREDIOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD.
- 6) SE REALIZARON DIVERSAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA ANALIZAR PREDIOS CON MAYOR FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS, CONCLUYENDO CON LOS LOTES QUE SE UBICAN AUN COSTADO DE LA HACIENDA LA CONCEPCIÓN, EN EL CAMINO A TILCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA. EL DECRETO DE DONACIÓN DE LOS PREDIOS SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EL 01 DE OCTUBRE DE 2007.
- 7) CON EL TERRENO DONADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS, EL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO CON EL QUE SE GESTIONARON LOS RECURSOS NO SE AJUSTABA A ÉSTOS, POR LO QUE SE VIÓ LA NECESIDAD DE HACER UN NUEVO PROYECTO (PLAN MAESTRO) EN BASE A LA TIPOLOGÍA DEL TERRENO.
- 8) SE CREA EN ABRIL DE 2008 EL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO PARA ESTUDIOS DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO Y EN MAYO DEL MISMO AÑO SE REALIZA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA CUANDO MENOS A TRES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO Y ANTEPROYECTO DEL CAMPUS DE LA DES DEL ICEA.
- 9) DE MAYO A OCTUBRE DE 2008 REALIZARON ESTUDIOS PRELIMINARES DE MECÁNICA DE SUELOS Y DEL PROYECTO EJECUTIVO.
- 10) DE FEBRERO A ABRIL DE 2009 SE VALIDA EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE TRAMITAN CAMBIOS DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONTRATO A ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
- 11) EN EL MES DE MAYO DE 2009 SE HICIERON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR LA PRIMERA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 30% POR UN MONTO DE \$9,000,000.00 DEL TOTAL DE LOS RECURSOS CONTANDO CON EL CONTRA-RECIBO PARA EL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS EL 25 DE MAYO DE 2009.
- 12) DEPOSITO DE RECURSOS DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO A LA U.A.E.H EN EL MES DE JUNIO DE 2009.
- 13) LICITACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE MATERIALES JULIO DE 2009
- 14) CON LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIALES SE DA INICIO A LA OBRA EL 10 DE AGOSTO DE 2009.
- 15) EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 SE GESTIONO ANTE GOBIERNO DEL ESTADO LA AMPLIACIÓN AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN, RECIBIENDO EN EL MES DE ENERO DE 2010 LA AUTORIZACIÓN DE LA MISMA AL MES DE JUNIO DE 2010
- 16) EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 SE HICIERON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 30% POR UN MONTO DE \$9,000,000.00 DEL TOTAL DE LOS RECURSOS.
- 17) EL 27 DE ENERO DE 2010 SE RECIBE LA CANTIDAD DE \$615,242.08 A CUENTA DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN.
- 18) AL 15 DE MARZO DE 2010 LA UNIVERSIDAD NO HA RECIBIDO EL DEPÓSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA OBRA HASTA CONTAR CON RECURSOS PARA LA CONTINUACIÓN DE LA MISMA. SE PRESENTA Y SOLICITA AL COMITÉ DE OBRA Y A LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO EL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO PARA SU AUTORIZACIÓN.
- 19) LA UNIVERSIDAD EN LA TERCERA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE 2010 RECIBE A CUENTA LA CANTIDAD DE \$4,000,000.00 QUE CORRESPONDE A LA MITAD DEL MONTO TOTAL DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN REACTIVÁNDOSE LA OBRA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
- 20) A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 48%